



# IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Verze:	3	Datum:	17.5.2023
Název projektu:	<b><u>Zvyšování kapacit MŠ v Pardubicích:</u></b> <b>Rozšíření kapacit MŠ Teplého (PP-21-001_2)</b> <b>Výstavba nové MŠ Trnová (PP-21-001_3)</b>		
Identifikační číslo projektu:	PP-21-001	Priorita projektu:	1
Přínosy:	<b>Zvýšení kapacit mateřských škol v Pardubicích</b>		
Cíl projektu:	Cílem projektu je zvyšování kapacit v mateřských školách a tím tak zajistit dostatečné kapacity v mateřských školách na území města.  <b>Rozšíření kapacit MŠ Teplého:</b> přístavba 4 tříd MŠ (kapacita 100 dětí) a úprava stravovacího provozu ve vazbě na zvýšenou kapacitu. Dále dojde k úpravě školní zahrady  <b>Výstavba nové MŠ Trnová:</b> Nová MŠ - 3 třídy pro cca 75 dětí, včetně stravovacího provozu a školní zahrady Návrh stavby + DSP – bude zajištěno externě – (CZ Holding)		
Výstupy projektu:	Návrh stavby, který bude podkladem pro další projektovou přípravu: dokumentace pro stavební povolení + vydání stavební povolení dokumentace pro provedení stavby, realizace projektu: MŠ Teplého – rozšíření kapacit  Dokumentace pro provedení stavby: Výstavba nové MŠ Trnová		
Plánované náklady projektu:	<b><u>Návrh stavby pro :</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>MŠ Teplého – 200 tisíc Kč</li><li>MŠ Trnová - bude hrazeno - Stavební firmou CZ Holding</li></ul> <b><u>DSP, DPS:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>MŠ Teplého – 2 400 tisíc Kč</li></ul> <b><u>DPS:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>MŠ Trnová – 800 tisíc Kč</li></ul> <b><u>Realizace stavby</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>MŠ Teplého - 100 000 tis.Kč</li></ul> <b>Budeme se ucházet o dotaci v rámci ITI 2021+</b>		
Plánovaný termín zahájení projektu:	06/2021	Plánovaný termín dokončení projektu:	12/2025
Hlavní milníky:	<b>MŠ Teplého:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>06/2021 - Zahájení projektu, výběr zpracovatele návrhu stavby</li><li>03/2022 - schválení návrhu stavby Zastupitelstvem města Pardubice</li></ul>		



# IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

	<ul style="list-style-type: none"><li>- 07/2022 – výběr projektanta pro vypracování PD ve všech stupních</li><li>- 10/2023 – zpracovaná PD ve všech stupních - dokončení plánování projektu</li><li>- Podání žádosti o dotaci</li><li>- 2024/2025 realizace stavby</li></ul> <p><b>MŠ Trnová</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 12/2023 – dokončení DSP</li><li>- 03/2024 žádost o stavební povolení</li><li>- 08/2024 – pravomocné stavební povolení</li><li>- 2025 – zpracovaná PD ve všech stupních – dokončení plánování projektu</li></ul>
Kritéria úspěšnosti:	zpracovaná PD ve všech stupních, dokončení plánování projektu pro 2 MŠ
Hlavní rizika:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Neschválení financování z rozpočtu města</li><li>- Neschválení stavebního povolení</li><li>- Neúspěšné podání žádosti o dotace</li><li>- Nevysoutěžení zhotovitele stavby</li></ul>
Podmínky pro provoz:	<i>Nejsou stanoveny</i>
<b>Organizace projektu</b>	
Zadavatel projektu:	<i>Iva Liedermanová, vedoucí OŠKS</i>
Sponzor projektu:	<i>Jakub Rychtecký, náměstek primátora</i>
Další členové řídicího výboru:	Jan Nadrchal, primátor města Jan Hrabal, náměstek primátora René Živný, náměstek primátora Jiřina Klčová, náměstkyně primátora
Manažer projektu:	Nikola Jiráková, odbor rozvoje a strategie
Projektový tým:	2 x <i>ORS</i> 1x <i>ITI</i> 2 x <i>OMI</i> 1x <i>OŠKS</i> 1x <i>OHA</i> 1x <i>EO</i>
Konzultanti projektu:	<i>Ředitelka MŠ Teplého</i>  <i>(Projektový manažer může v průběhu realizace projektu přizvat další konzultanty projektu dle potřeb)</i>
<b>Fáze plánování</b>	
Rozsah dokumentace ve fázi plánování včetně zodpovědností:	Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby + stavební povolení pro akci:  MŠ Teplého – rozšíření kapacit - PD  Dokumentace pro provedení stavby na akci: Výstavba nové MŠ Trnová



# IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Harmonogram fáze plánování:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 06/2021 - Zahájení projektu, výběr zpracovatele návrhu stavby</li><li>- 03/2022 - schválení návrhu stavby Zastupitelstvem města Pardubic</li><li>- 07/2022 – výběr projektanta pro vypracování PD ve všech stupních</li><li>- 10/2023 – zpracovaná PD ve všech stupních- dokončení plánování projektu</li><li>- 11/2023 – podání žádosti o dotaci</li></ul>				
Maximální náklady fáze plánování:		Termín dokončení:	31.12.2022		
Schválení dokumentu					
Manažer projektu:	Nikola Jiráková	Datum:	DD.MM.RRRR	Podpis:	
Sponzor projektu:	Jakub Rychtecký	Datum:	DD.MM.RRRR	Podpis:	
Vedoucí ORS:	Miroslav Čada	Datum:	DD.MM.RRRR	Podpis:	
Správce portfolia projektů:	Jan Chvojka	Datum:	DD.MM.RRRR	Podpis:	
Schválení rozhod. orgánem:	Rada města Pardubic	Datum schválení:	DD.MM.RRRR	Podpis:	