

<b>Kumulativní plán čerpání (dotace ROP v mil. Kč) dle podmínek VRR</b>						
	prosinec 2013	červen 2014 - 95%	prosinec 2014 - 99%	CZV dle projektové dokumentace*	max. možná dotace (85% z CZV)	stav přípravy/realizace
<b>Již vyčerpáno**</b>	<b>142,3</b>	<b>142,3</b>	<b>142,3</b>	<b>142,3</b>	<b>142,3</b>	-
<b>Tyršovy sady</b>	<b>17,0</b>	<b>58,8</b>	<b>76,3</b>	<b>89,8</b>	<b>76,3</b>	stavební povolení v nabytí právní moci, řízení o kácení není nutno pro realizaci projektu; probíhá zadávací řízení - zahájení stavby září 2013
<i>Park Na Špici</i>	0,0	29,8	29,8	40,0	34,0	pokáceno, příprava projektu pro stavební povolení, zahájení stavby říjen 2013 (i z rozpočtu města)
<b>Loděnice (v parku Na Špici)</b>	<b>3,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>10,0</b>	<b>8,5</b>	pokáceno, příprava projektu pro stavební povolení, zahájení stavby říjen 2013
<i>Rekonstrukce Vinici- stará vojenská plovárna (varianta "zeleň")</i>	0,0	10,3	18,5	22,0	18,7	ÚR nabylo právní moci, příprava projektové dokumentace pro SP, zahájení stavby listopad 2013 (v dalších letech i z rozpočtu města)
<b>Tj Sokol</b>	<b>17,0</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>	<b>75,0</b>	<b>63,8</b>	příprava dokumentace pro stavební řízení i pro provedení stavby, zahájení stavby říjen 2013
<i>Rekonstrukce Vinici- stará vojenská plovárna (celý projekt)</i>	0,0	42,2	65,3	81,8	69,5	ÚR nabylo právní moci, příprava projektové dokumentace pro SP, zahájení stavby listopad 2013 (v dalších letech i z rozpočtu města)
<b>Třída Míru</b>	<b>34,0</b>	<b>122,5</b>	<b>122,5</b>	<b>194,0</b>	<b>164,9</b>	stavební povolení v nabytí právní moci, 8.4.2013 vyhlášeno zadávací řízení, zahájení stavby říjen 2013
<b>Celkem - projekty dle aktuálního plánu</b>	<b>213,8</b>	<b>369,7</b>	<b>387,2</b>	<b>511,1</b>	<b>434,4</b>	-
<b>Současné limity</b>	<b>-</b>	<b>367,8</b>	<b>383,4</b>	<b>-</b>	<b>387,3</b>	-
<b>Rozdíl - projekty dle aktuálního plánu</b>	<b>-</b>	<b>1,9</b>	<b>3,8</b>	<b>-</b>	<b>47,1</b>	-

\* CZV - celkové způsobilé výdaje (projektové ceny) - u zrealizovaných projektů již proplacená dotace

\*\*vyčerpáno prostřednictvím zrealizovaných projektů k 31.3.2013

#### tučně - prioritní projekty

*kurzívou - náhradní projekty připravované  
současně s prioritními*