

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 - 2025

Akční plán Pardubice pro rok 2015														Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2015			
Pořadka v rozpočtu	Město opatření/projektu	Kód edů/inovátor	Specifika	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)			Začlenění/vstup	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost rozpočtové	Indikátor	Stav dle komentáře odborů*	Shrnutí nákladů v tis. Kč		Komentář odboru**		
				2015	2016	Celkem							Externí zdroje	vlastní zdroj		externí zdroj	
470/11	Seprovazný sběr	1.1./10	1.6	16 000	16 500	32 500	vytiskové mn. (t)	1.1.	31.12.	OZP	OZP	spřeno	14 934	9 516, 8	9 516 836,- Kč přilem od EKO-KOM		
475/11	Sběr BRKO od občanů	1.1./10	1.6	2550	1 700	3 400	vytiskové mn. (t)	1.1.	31.12.	OZP	OZP	plněno	2 184		Sběr BRKO byl zaveden v zastavěném území domlu po celém městě. Dále byl zaveden do školských zařízení provozování městem.		
314/7, 102/3	Náhrdník na Chručince - PD, výkupy pozemků (PD - 300, výkupy - 300)	1.5./14	1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.5, 4.7, 5.2	600	20 000	50 000	stavební povolení	2015	2018	OMI	OHA	rozpracováno	7	0	Probléma jednání o mezikopřovních vztazích. DSP v rozpracování.		
313/7	Matčiní jezero - odhahnění - PD	1.5./14	5.2	670	1 000	20 000	projektová dokumentace	2015	2020	OMI	OHA	PD dokončena	87	0			
327, 328, 329, 330/16	Multimediální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - PD a ostatní náklady; výkupy pozemků, dotace, vlastní zdroje (2 000+8 500+90 000+20 000) PD	2.2./16	5.2, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1	123 900			projektová dokumentace	2015		OMI	OHA	rozpracováno	268	0	Probléma jednání o mezikopřovních vztazích, dále jednání s poskytovatelem dotace, je uzavřena SDO s projektem kancelář Grahner s.r.o., na zpracování projektové dokumentace, probléma proces územního řízení - předpokládá jeho ukončení 05/2016.		
12, 13/1	Vybudování 1. etapy inteligentního dopravního systému - Dopravního informačního centra (750 - IPRM+10 800 - digitálníce kamery a syst.)	2.3./15	1.3, 2.1, 2.2	11 550			ukončení 1. etapy	2015	2020	MP	OHA	3 116,10	0		DPMP: 1. etapa vybudování kamery a systému je dokončena. V současně době se zpracovává technická specifikace pro zadání VZ na kompletní české inteligentního řízení dopravy. Termín dokončení cca 10/2016. V roce 2017 bude možné vypsat VZ na kompletní dodávkou systému. MPR: Základní etapa - 14 kamer, dohledové centrum, řídicí systém, umístění bylo vybudováno a po zkouškách provozu přezváno do užívání. 1. etapa - další část cca 30 kamer je instalováno a postupně probíhá zkouška provozu.		
278/7	Zřízení dopravy v ulici Jiráskova - PD	2.1./15	3.1, 2.3	190	0		projektová dokumentace	2015	2015	OMI	OHA	PD dokončena	0	0	vydáno SP, předána DPS		
269/6	Rekonstrukce učebny komunikace Rosice - Světlov (stěska podél láze)	1.5./14, 19	1.4, 2.4, 2.5	1 000	0	1000	projektová dokumentace	2015	2015	OMI	OHA, OD	PD dokončena	48	0	Dokončeno v roce 2016.		
271/6	Rekonstrukce ul. Měnová	2.4./19	1.4	12 000	0	12 000	realizace projektu	2015	2016	OMI	OD	29.4.2015 kolaudace 1. část	2 707	0	Akce rozdělena na 2 části, realizace a dokončení 2. částí v roce 2016.		
272/6	Rekonstrukce ul. Pohli - Nemošice - realizace	2.4./19	1.4	6 500	0	6500	realizace projektu	2015	2015	OMI	OD	dokončeno	2 945	0			
274/6	Stavební úpravy ul. Rožkova (přechody, nasvícení)	2.4./19	1.4	6 700	0	6700	realizace projektu	2014	2015	OMI	OD	dokončeno	9 469	0			
301/7	Láze přes Chručinku - levoběžní připojení - PD a realizace	2.4./20	1.4, 1.5, 2.5	670	0	670	realizace projektu	2014	2015	OMI	OD	dokončeno	670	0			
279/7	Rozšíření křižovatky ul. Pražská a Tepelného	2.4./19	2.1, 3.1	2 500	0	2500	realizace projektu	2015	2015	OMI	OD	dokončeno	2 297	0			
304/7	Propojka ul. Pod Brčkami a Kyperská - PD	2.4./19	2.1, 3.1	500			projektová studie	2015	2015	OMI	OD	rozpracováno	87	0	Řeší se mezikopřovní vztahy.		
305/7	Propojka u Trojce - nadjezd Světlov - PD	2.4./19	2.1, 3.1	500			projektová dokumentace	2015	2015	OMI	OD	rozpracováno	0	0	povedeno trasování		
521/12	Propojka ul. Kpt. Jaroše (vychoditřina) a Kyperská - PD	2.4./19	2.1, 3.1	400			projektová dokumentace			OMI	OD	rozpracováno	0	0	OD MMR zpracovává zadání		
308, 309/7	Cyklistická stezka Pardubice - Chručinku - PD, výkupy pozemků a zahájení, etapy (PD - 431, pozemky + zahájení 3 900)	2.5./21	1.4, 2.4	4 331			realizace 1. etapy	2015	2016	OMI	OD	rozpracováno	33	0	vydáno územní rozhodnutí v 04/2016		
310/7	Cyklistická stezka Dašická - PD	2.5./21	1.4, 2.4	150	0	150	aktualizace projektové dokumentace	2015	2015	OMI	OD	rozpracováno	0	0	Řeší aktualizace projektové dokumentace.		
311/7	Cyklistická stezka Černá za Bory - Žitná - PD + výkupy pozemků	2.5./21	1.4, 2.4	600	0	440	projektová dokumentace	2015	2015	OMI	OD	PD dokončena	183	0	Zzážádáno o SP, řeší se výkupy pozemků.		
40/1	Projekt lázeňské cyklostezky Hradeb Králové - Pardubice - čimost svazku obcí - čimost poplatek	2.5./21	1.4, 2.4, 3.5, 4.7, 5.2	50	200		dokumentace	2013	2020	KP	OD	plněno	50	0	Vyřázeno za KP, probléma spolupráce k propagaci cyklostezky v ČR zahánil.		
420/10	Lázeňská cyklostezka Pra - Kolce - studie proveditelnosti - PK	2.5./21	1.4, 2.4, 3.5, 4.7, 5.2	200			studie proveditelnosti	2014	2015	OHA	OD	SP zpracována	0	169	Studie proveditelnosti zpracována, založen svazek obcí - řeší navazující PD, výkupy pozemků a realizaci		
535/12	Koncepce "brownfields"	3.1./22,23,24	3.2, 4.2, 4.4	200			databáze	2015		ORS	ÚV	dokončeno	0	0	Databáze na geoportálu města je píně funkční.		

Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2015

Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2015

Pořadí v rozpočtu	Název opatření/projektu	Kód cílu/indikator	Synergie	Orientční náklady projektu (v tis. Kč)				Zakonečení/výstup	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost rozpočtové		Stav dle komentáře odboru*	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odboru**
				2015	2016	Celkem	Externí zdroje				rozpočtové	indikatorové		vlastní zdroje	externí zdroje	
536/12	Koncepce školství	4.5./42, 43	1.6., 3.1., 3.3., 3.5.,	200				koncepce			OKS		0		0	<p>OKS: 1. Probíhá příprava studie areálu Tepla Kyslečská. 2. V Zrně probíhá schvalovací proces prodeje části areálu Hůrka, Kř: Dále bude brownfields na geoportulu města je plně funkční, vydaný PŘ článek v developerském časopisu Development News s distribucí na veletrhu Expo Real v Mnichově.</p> <p>Realizace komunitního klubu v r. 2015 probíhala úspěšně. Důkazem je i navázání činnosti klubu i pro rok 2016.</p>
31.1	Aktivní propagace a marketing brownfieldů	3.2./27,28	1.4, 3.1, 4.2, 4.7	700	700			uštěvcené akce	2015		KP	ÚVV	plněno průběžně	0	0	<p>Město Pardubice v roce dokončilo projekt Startovací bydlení pro mládež, jež je podporou mladých ekonomicky aktivních lidí do 30 let v oblasti bydlení. Startovací bydlení pro os. bez příležitosti neexistuje. Očekávaný osob bez příležitosti vztahu k bydlení řeší nové schválená koncepce dostupného bydlení 2016 schválená Zrně 26. 5. 2016. V rámci samostatného startovacího bydlení bylo v první pololetí roku přiblíženo 25 bytů.</p>
700/16, 435/10	PK - Komunitní klub v ul. Českova (mzdy - 602)	3.3./29	4.6	700		722	NV	realizace služby	1.15	12.15	KT OSV	OSV, EO	dokončeno	95	450	<p>Město Pardubice v roce dokončilo projekt Startovací bydlení pro mládež, jež je podporou mladých ekonomicky aktivních lidí do 30 let v oblasti bydlení. Startovací bydlení pro os. bez příležitosti neexistuje. Očekávaný osob bez příležitosti vztahu k bydlení řeší nové schválená koncepce dostupného bydlení 2016 schválená Zrně 26. 5. 2016. V rámci samostatného startovacího bydlení bylo v první pololetí roku přiblíženo 25 bytů.</p>
	plnění projekt - startovací bydlení pro os. bez příležitosti	3.4.	3.3.	0	0	0		počet nájem sml.	3.15		OSV	OSV	dokončeno	0	0	<p>Výběr zhotovitelé rekonstrukce třetího, oválu. Studie v rámci arch. soutěže řeší OKS.</p>
134, 135, 136/3	MAS Dušičky - PD ve vztahu na stávající studii (PD - 1.300, 1.300, 1.300) - architektonická soutěž	3.5./2, 32	1.4.	3 600	2 000			architektonická soutěž - studie			OMI	OMS, EO	rozpracováno	147	0	<p>Probíhá realizace, plánovaný konec realizace 06/2016.</p>
259/6	Elektronická spisovna v objektu 21 a 30	4.1./34, 35		6 820				realizace projektu	2014		OMI	KT, EO	rozpracováno	15	0	<p>Logopedická péče je nabízena všem dětem zřizovaným paroubickým mateřským školám. Služba je prováděna ve spolupráci s krajskou koordinátorkou pro logopedickou péči v rámci Pedagogického psychologického poradny v Pardubicích, která postupně provádí na školách screening řeči, navrhuje řešení na zlepšení a současně metodicky vede logopedické asistentky ve školách.</p>
653/15	Podpora logopedické péče - screening a následná péče	4.5./44	3.1.,	400	520	1040		realizace projektu	2015		OŠKS	EO	plněno průběžně	400	0	<p>Pravidelně je prováděno zrakové vyšetření předškolních dětí ve všech městech zřizovaných paroubických mateřských školách u dětí nových a podruhé opakované u předškolních dětí, aby byla zachycena případná zraková vada vzniklá v čase ještě před nástupem do základní školy. Pro děti, u kterých byla zrakovým screeningem odhalena zraková vada je nabízena následná péče, která je prováděna ve spolupráci s Pardubickou krajskou nemocnicí od 9/2014. Tím je zajištěna kompletní péče – medicínská a speciálně pedagogická.</p>
584, 585/13	Projekt MMT oči k vidění - zrakový screening a následná péče (440+200)	4.5./44	3.1.	640	520	1040		realizace projektu	2015		OKS	EO	plněno průběžně	658	0	<p>Pravidelně je prováděno zrakové vyšetření předškolních dětí ve všech městech zřizovaných paroubických mateřských školách u dětí nových a podruhé opakované u předškolních dětí, aby byla zachycena případná zraková vada vzniklá v čase ještě před nástupem do základní školy. Pro děti, u kterých byla zrakovým screeningem odhalena zraková vada je nabízena následná péče, která je prováděna ve spolupráci s Pardubickou krajskou nemocnicí od 9/2014. Tím je zajištěna kompletní péče – medicínská a speciálně pedagogická.</p>
433/10	Komunitní plánování v Pardubicích	4.6./45, 46	3.3., 3.4., 4.1., 4.2.	273	0		OPZZ	Komunitní plán	1.15	4.20	OSV	OSV, EO	dokončeno	32	252	<p>Komunitní plánování bylo v r. 2015 plně realizováno.</p>



Početka v rozpočtu	Název opatření/projektu	Kód účt./indikátor	Synergie	Orientační náklady projektu v tis. Kč				Zakázání/vstup	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost rozpočtově		Stav dle komentáře odborníků*	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odborníků**
				2015	2016	Celkem	Externí zdroje				indikátor	ořs		vlastní zdroje	externí zdroje	
321	Automatické mlýny	1.5, 3.2, 3.5, 4.7, 5.2, 27, 28, 32, 50		250			ITI	stavební technický průzkum	2015	2020	OHA, OŠKS, OHS	OMI	5TP dokončen	130	0	OHA: Stavební technický průzkum zpracován, OHA připravuje formou soutěžního workshopu výběr zpracovatele regulačního plánu území navazujícího na areál Mlýnu - snaží se najít se všemi aktéry v území společnou vizi území, OHS: Město v rámci projektů ITI počítá s čerpáním dotace na revitalizaci objektu jako na NP a zároveň počítá s tím, že v části areálu (objekt GOČKA) vybuduje polytechnické dílny, veškeré výjavy dílen (investice - dotace + užívání titulu dlouhodobá majetková smlouva na 20 let).
331, 332, 333, 334, 335/8	Peší zóna T. Mlýn - Sladkovského	1.4./13	3.5	112 092			IPRM	realizace projektu	2014	2015	OMI	OHA	dokončeno	31 558	72 577	Kolaudační rozhodnutí.
321, 322, 323, 324, 325/8	Revitalizace Týřových sadů	1.4./13	3.5	109 240			IPRM	realizace projektu	2014	2015	OMI	OHA	dokončeno	17 966	73 470	Kolaudační rozhodnutí.
338, 339/8	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova	3.5./32	1.4, 4.5	1 935			OPŽP	realizace projektu	2015	2015	OMI	EO	dokončeno	213	1 628	Kolaudační rozhodnutí.
341, 342/8	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Vlahovka	3.5./32	1.4, 4.5	74			OPŽP	realizace projektu	2014	2015	OMI	EO	dokončeno	49	434	Kolaudační rozhodnutí.
343, 344/8	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Grusova	3.5./32	1.4, 4.5	263			OPŽP	realizace projektu	2014	2015	OMI	EO	dokončeno	270	1 598	Kolaudační rozhodnutí.
345, 346/8	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Brožkova	3.5./32	1.4, 4.5	1 947			OPŽP	realizace projektu	2015	2015	OMI	EO	dokončeno	371	1 345	Kolaudační rozhodnutí.
348, 349/8	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Zvonček	3.5./32	1.4, 4.5	2 500			OPŽP	realizace projektu	2015	2015	OMI	EO	dokončeno	910	1 841	Kolaudační rozhodnutí.
353, 354	IPRM Vnitroblok žď. pluku, Svobody, K Blahobytu	1.4./13		4 909			IPRM	realizace projektu	2015	2015	OMI	OHA	dokončeno	289	3 809	Kolaudační rozhodnutí.
356, 357	IPRM Prostor před KD Duha - ul. Gorkého	1.4./13		27 346			IPRM	realizace projektu	2015	2015	OMI	OHA	dokončeno	3 364	15 533	Kolaudační rozhodnutí.
359, 360	IPRM Vnitroblok Leanova, Řezla, Jirahovka	1.4./13		13 250			IPRM	realizace projektu	2015	2015	OMI	OHA	dokončeno	2 090	10 611	Kolaudační rozhodnutí.
362, 363, 364/8	IPRM Vnitroblok žď. pluku, Devotyho, Rokycanova	1.4./13		7 606			IPRM	realizace projektu	2015	2015	OMI	OHA	dokončeno	911	3 451	Kolaudační rozhodnutí.
371, 372/9	ZŠ Družstevní - zateplování	1.2./11	4.5	30 251			OPŽP	realizace projektu	2015	2015	OMI	OMI	dokončeno	12 025	11 662	Kolaudační rozhodnutí.
374, 375	ZŠ Ochrannice - zateplování	1.2./11	4.5	22 743			OPŽP	realizace projektu	2015	2015	OMI	OMI	dokončeno	5 048	12 634	Kolaudační rozhodnutí.
377, 378	MŠ Na Trhlé - zateplování	1.2./11	4.5	5 573			OPŽP	realizace projektu	2015	2015	OMI	OMI	dokončeno	921	3 554	Kolaudační rozhodnutí.
380, 381	Aquacentrum SEN - využití solární energie	1.2./11		21 461			OPŽP	realizace projektu	2015	2015	OMI	OMI	dokončeno	4 934	5 587	Kolaudační rozhodnutí.
389, 400, 401/9	Lesopark na Duhle	1.4./13	3.5	20 899			IPRM	realizace projektu	2015	2015	OMI	OHA	dokončeno	2 502	13 449	Kolaudační rozhodnutí.
386, 387/9	Lubská horebová škola U Josefa 118 - výměna oken	1.2./11		17 500				realizace projektu	2015	2015	OMI	OMI	dokončeno	37	0	Probíhá realizace projektu.
393, 394	Zateplení domova pro seniory	1.2./11		23 979				realizace projektu	2015	2015	OMI	OMI	dokončeno	4 970	8 202	Kolaudační rozhodnutí.
395/9	Cyklistická stezka Pražská - Branická (výhledy + PD)	2.5./21	1.4, 2.4,	300				projektová dokumentace	2015	2015	OMI	OD	rozpracováno	0	0	MO VI zajišťuje PD.
změna rozpočtu	Terminál B - návrh stavby	2.2./16		840			ITI	návrh stavby	2015	2018	OHA	OHA	rozpracováno	0	0	Probíhá jednání o mezkorporačních vztazích.
změna rozpočtu	Rozšíření výhledových kapacit ZŠ a MŠ Svítkov - PD	4.5./44	4.5	1 020				projektová dokumentace	2015	2015	OMI	EO	rozpracováno	61	0	OHA zajišťuje studii.
změna rozpočtu	RPS Pohádky pravy běhů Labe - ul. Studentská	1.4./13	1.5	7 725			MMR	realizace projektu	2015	2015	OMI	OHA	dokončeno	3 588	4 000	Kolaudační rozhodnutí.
změna rozpočtu	Hřiště sokolská	3.5./32	1.4	2 500				realizace projektu	2015	2015	OMI	EO	dokončeno	391	2 017	Kolaudační rozhodnutí.

\* Stav dle komentáře odborníků = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracováno)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)

\*\* Stručný komentář ke stavu akce