

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	2 Rozvoj městských a venkovských oblastí			
Oblast podpory:	2.1. Rozvoj regionálních center			
Registrační číslo IPRM:	SV/001/S			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Pardubice „PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“			
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	387 280 216,-- Kč			
Datum zahájení realizace IPRM:	27. 4. 2009			
Datum ukončení realizace IPRM:	30. 6. 2015 včetně doby udržitelnosti 30. 6. 2020			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	03			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2011	Konec	31/12/2011
Datum předložení zprávy:	31/03/2012			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00274046
Název:	Statutární město Pardubice
Adresa:	Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Aleš Berka, manažer IPRM, Magistrát města Pardubic Ing. Michal Holý, zástupce administrátora, První regionální a rozvojová, a.s.
Telefonní číslo/mobil/Fax:	Ing. Berka: +420 466 859 523, Ing. Holý: +420 464 625 951
E-mail:	Ales.Berka@mmp.cz michal.holy@pr.r.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

IPRM „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ je realizován v souladu se Smlouvou o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ včetně jejích dodatků. Smlouva byla podepsána 27. 4. 2009. V průběhu tohoto monitorovacího období byly uzavřeny dva dodatky této smlouvy: v dubnu 2011 dodatek č. 3, vypracovaný na základě oznámení o změně č. 5 a 6 z prosince 2010, a v říjnu 2011 dodatek č. 4, vypracovaný na základě oznámení o změně č. 7. Dodatky do smlouvy zapracovávají aktuální přehled dílčích projektů a upravený finanční plán a harmonogram.

IPRM je postupně naplňován prostřednictvím realizace dílčích projektů, které jsou podávány do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a také do tématických operačních programů.

V průběhu monitorovaného období se celkem 9 krát (ve dnech 6. 1. 2011, 13. 1. 2011, 16. 3. 2011, 28. 3. 2011, 4. 5. 2011, 13. 6. 2011, 16. 8. 2011, 5. 9. 2011 a 14. 10. 2011) sešel Řídící výbor, kde na programu jednání byl vždy aktuální stav IPRM, finanční plán a harmonogram, dílčí projekty a jejich změny.

Operativně se uskutečňují schůzky manažera IPRM s realizátory dílčích projektů, na nichž jsou předávány informace o postupu realizace a řešeny případné nesrovnalosti.

V první polovině roku 2011 předkladatel projektu FK Junior Pardubice odstoupil od realizace svého záměru „Fotbalové hřiště – Vinice“ a projekt byl tudíž vyřazen ze seznamu dílčích projektů IPRM. Z důvodu uvolnění prostředků bylo vyhlášeno 5. kolo veřejné výzvy pro předkládání projektových záměrů na dílčí projekty v rámci 1. a 2. prioritní oblasti IPRM „Přitažlivé město“. 5. kolo veřejné výzvy bylo vyhlášeno na období od 18. 8. 2011 do 31. 8. 2011. Celkem bylo v rámci 5. kola veřejné výzvy předloženo 9 projektových záměrů, z toho 2 projekty předložilo Statutární město Pardubice, ostatní projekty byly předloženy externími subjekty. Požadavkům a zaměření IPRM vyhovělo 5 projektů a tyto níže uvedené záměry byly zařazeny na indikativní seznam projektů IPRM „Přitažlivé město“:

v opatření: 1.1. IPRM – Zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve středu města

- Revitalizace veřejného prostranství - ul. U Stadionu a přilehlé okolí
- Revitalizace veřejného prostranství - náměstí Republiky a přilehlé okolí

v opatření: 1.2. IPRM - Zkvalitnění nabídky možnosti trávení volného času:

- Rekonstrukce haly sálových sportů TJ Tesla (TJ Tesla Pardubice, o.s.)
- Rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia (TJ Synthesia Pardubice)
- Centrum volného času Pardubice (SK Modrá Hvězda Pardubice, o.s.)

V průběhu monitorovaného období byly do IPRM průběžně zařazovány dílčí projekty, jejichž nositelem je Univerzita Pardubice a budou realizovány v rámci tématických operačních programů. V průběhu roku 2011 bylo do IPRM zařazeno celkem 25 nových projektů a u jednoho projektu došlo ke změně názvu a obsahu. Z celkového počtu 72 projektů, které má Univerzita Pardubice aktuálně v IPRM zařazeny, byl dokončen jeden projekt, 19 projektů je ve fázi realizace, 5 projektů je ve fázi hodnocení, 6 projektů bylo přijato, ale nezačala jejich realizace, 10 projektů dosud nebylo podáno a 31 projektů nebylo přijato.

4. ZHODNOCENÍ DOSAVIDNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V hodnoceném monitorovacím období byla dokončena realizace 3 projektů spolufinancovaných z ROP. Jedná se o projekty Integrované centrum sociálních aktivit v Pardubicích, realizátora České abilympijské asociace o.s a Sportovní areál Dašická, jehož předkladatelem a realizátorem je Pardubický kraj. V průběhu roku 2011 byl dále kompletně zrealizován projekt II. Etapa Modernizace sportovního areálu TJ. Sokol Pardubice I, který byl zařazen na seznam dílčích projektů IPRM v rámci 4. kola veřejné výzvy.

Projekt Skautské centrum Vinice v Pardubicích, jehož realizátorem je Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „POLARIS“ Pardubice, je ve fázi realizace. Projekt probíhá v souladu s finančním a časovým harmonogramem a jeho ukončení je plánováno v průběhu dalšího monitorovacího období.

Ke konci hodnoceného období měla být dle původních předpokladů zahájena realizace projektu Revitalizace Tyršových sadů. Komplikace při přípravě projektu však jeho zahájení odsunuly až na rok 2012.

Na tento vývoj reaguje i poslední oznámení o změně, které aktualizuje finanční a časový harmonogram, a které bylo předloženo v lednu 2012. Čerpání prostředků z ROP SV doposud probíhá v souladu s pravidly a i přes odchylky a některé dílčí problémy lze konstatovat, že IPRM směřuje ke svému naplnění.

Další dílčí projekty, které hodlá do IPRM předložit Město Pardubice, jsou intenzivně připravovány k podání žádosti o dotaci. Veškeré změny jsou včas a operativně řešeny na úrovni řídicí struktury IPRM, rovněž konzultovány s řídicím orgánem a podstatné změny jsou dále řádně hlášeny prostřednictvím oznámení o změnách.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

--

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2012	do:	31/12/2012
Popis dalších aktivit IPRM:				
V následujícím monitorovacím období bude pokračovat realizace dílčího projektu Skautské centrum Vinice v Pardubicích. Další projekty zařazené do IPRM by měly být v průběhu roku 2012 zahájeny. Předpokládá se zahájení projektů Revitalizace Tyršových sadů a Revitalizace parku Na Špici a díky urychlení přípravy i realizace projektu Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice. V návaznosti na časový harmonogram realizovaných dílčích projektů budou čerpány finanční prostředky k naplnění IPRM. Nadále pokračuje příprava dalších dílčích projektů z indikativního seznamu, tak aby byla pokryta všechna opatření IPRM. Řídicí výbor ve spolupráci s vedením města bude vybírat další dílčí projekty, které naplňují požadované synergické efekty a respektují veřejný zájem.				

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
V současné době není bezprostředně ohroženo plnění cílů IPRM. Vzhledem k dosavadnímu postupu realizace IPRM však existuje riziko zpoždění přípravy dílčích projektů, které by mohlo mít negativní dopad na časový harmonogram realizace IPRM. Toto riziko je spojeno zejména s procesy zajišťování potřebných povolení a zadáváním veřejných zakázek. Město, jakožto nositel IPRM, si toto riziko vážně uvědomuje a činí kroky k jeho minimalizaci. Nejsou známy žádné další problémy, které by ohrožovaly realizaci IPRM nebo plnění jeho cílů.
Popis opatření na odstranění těchto problémů:
K minimalizaci výše uvedených rizik město přijalo mimo jiné následující opatření: nastavení a sledování podrobného harmonogramu přípravy dílčích projektů; úzká koordinace projektové přípravy s manažerem IPRM; příprava reálných alternativních scénářů pro případ nemožnosti již vybrané dílčí projekty realizovat (alternativní projekty).

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	NE
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Stav řešení nepodstatné změny:		

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Změna č. 7 z května 2011, jejímž obsahem bylo: <ul style="list-style-type: none">- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“- změna v seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM		
Stav řešení podstatné změny:		
Změna č. 7 – schválena. Na základě změny byl uzavřen dodatek č. 4 Smlouvy o alokaci.		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		ANO
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:		6. 4. 2011 (dodatek č. 3) 3. 10. 2011 (dodatek č. 4)

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)		ANO
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:		13. 4. 2011 (dodatek č. 3) 7. 10. 2011 (dodatek č. 4)

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem	počet	8	3	4		
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	ha	16,05	0,55	1,63		
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	m ²	28 629	136	372		
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči	m ²	1 690	1671	1671		
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektu na udržitelný rozvoj měst	počet	5	3	3		
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	m ²	69 200	0	0		
Počet opravených kulturně-historických a technických památek	počet	1	0	0		

Počet zapojených partnerů	počet	2	0	0		
Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst	počet	4	2	2		
Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:						
<p>Ve sledovaném období byly dokončeny tři projekty: II. etapa Modernizace sportovního areálu TJ. Sokol Pardubice I, Integrovaný centrum sociálních aktivit v Pardubicích a Sportovní areál Dašická. Hodnoty monitorovacích indikátorů za tyto projekty byly zaneseny do souhrnného přehledu za celé IPRM. Míra naplnění indikátorů odpovídá rozsahu čerpání alokovaných finančních prostředků z ERDF a bude se měnit v závislosti na dokončení realizace jednotlivých dílčích projektů.</p> <p>V návaznosti na upřesňující výklad indikátoru 65 11 00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem, který se zcela liší od původního výkladu, předpokládáme předložení změny IPRM spočívající ve snížení cílové hodnoty tohoto indikátoru ve vztahu k realizovaným dílčím projektům.</p>						
Zdroje dat pro monitorovací indikátory:						
Monitorovací zprávy dílčích projektů, sestavy ÚRR						

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:
Všechny předložené projekty respektují principy rovného přístupu ke všem cílovým skupinám bez rozdílu věku, pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, náboženského vyznání, rasy, vzdělání, sociálního postavení, zdravotního postižení, apod.
Udržitelný rozvoj:
Všechny předložené projekty dbají o komplexní rozvoj, respektující ochranu životního prostředí a zajišťují udržitelnost všech činností pro generaci budoucích uživatelů.

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

<p>V monitorovacím období byli partneři zapojeni do IPRM zejména svou účastí v řídicí struktuře IPRM a dílčích aktivitách, a to konkrétně formou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - účasti v Řídicím výboru IPRM, zde jsou zapojenými partnery: <p>Pardubický kraj, zastoupený Ing. Romanem Línkem – vícehejtmanem Pardubického kraje a místopředsedou RR SV</p> <p>Koalice nevládek Pardubicka, o.s. zastoupená Mgr. Miluší Horskou</p> <p>Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., zastoupený Ing. arch. Ivou Svobodovou</p>

- předkládání projektových námětů a záměrů veřejností
- zapojení do výběru dílčích projektů
- informování partnerů a veřejnosti pomocí webových stránek a tiskových zpráv o aktuálním stavu dílčích projektů a celkovém IPRM
- realizace dílčích projektů ostatními nositeli (mimo města Pardubic)

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		67 550 918,0
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: V návaznosti na stav realizace schválených dílčích projektů byly předloženy změny finančního a časového harmonogramu IPRM. V roce 2011 byly v rámci dílčích projektů ROP podány žádosti o platbu v celkové výši 67 550 918,- Kč. Tato částka je v souladu s finančním a časovým harmonogramem obsaženým v posledním oznámení o změně č. 7 z ledna 2012.		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		57 902 129,0
Rozdíl v souhrnné výši podaných a proplacených žádostí o platbu vyplývá ze skutečnosti, že několik žádostí o platbu u dílčích projektů bylo podáno v závěru roku 2011 a tyto prostředky proto budou proplaceny až v následujícím období. Naopak byly v roce 2011 proplaceny některé žádosti předložené na konci roku 2010.		

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 xx prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	MUDr. Štěpánka Fraňková
Funkce v organizaci:	primátorka města
Místo a datum:	Pardubice, dne 31. 3. 2012
Podpis a razítko	
Poznámky	

**) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiložen o: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz <i>poznámka výše</i>)	Ne
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (<i>protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.</i>)	Ne
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (<i>pouze pokud došlo ke změně</i>)	Ne