



# IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Verze:	1	Datum:	10.10.2019
Název projektu:	<b>Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček fáze realizace projektu</b>		
Identifikační číslo projektu:		Priorita projektu:	
Přínosy:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vybudování důstojného pietního místa, které připomene současným i budoucím generacím události spojené s válkou a nacistickými zločiny na Pardubicku.</li><li>- Expozice koncipovaná tak, aby návštěvníkům otevřela cestu k pochopení kořenů nacistické ideologie, rasové a národnostní nenávisti.</li><li>- Expozice atraktivní a srozumitelná pro všechny generace.</li><li>- Zvýšení návštěvnosti tohoto pietního místa a tím zvýšení povědomí o událostech, které se k němu vztahují.</li></ul>		
Cíl projektu:	Realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“		
Výstupy projektu:	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vybraný dodavatel stavby</li><li>– Zrealizovaný projektu „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“</li><li>– Stanovený optimální provozní model</li><li>– Otevření nového Památníku Zámeček</li></ul>		
Plánované náklady projektu:	<ul style="list-style-type: none"><li>– Realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ – 27 300 52 Kč bez DPH (33 033 632 s DPH).</li><li>– Vyvolané investiční náklady 2 400 000 Kč (ČEZ přeložka, kamerový systém, TDI,BOZP,AD)</li></ul>		
Položka rozpočtu města:	<ul style="list-style-type: none"><li>– OMI R 2019 Památník zámeček – PD 1 660,0 tis. Památník zámeček – výkupy pozemků 2 200,0 tis. Památník zámeček – dar Foxconn na parkoviště 500,0 tis</li><li>– OMI R 2020 Památník zámeček dotace – 21 357,8 tis. Památník zámeček – vlastní zdroje 11 675,9 tis. Památník zámeček – ostatní náklady 2,4 tis.</li><li>– ORS R 2019 Památník zámeček – Kyncl 1 370,0 tis.</li><li>– ORS R 2020 Památník zámeček – expozice 1 000,0 tis</li></ul>		
Plánovaný termín zahájení projektu:	11/ 2019	Plánovaný termín dokončení projektu:	05/2021
Hlavní milníky:	11/2019 - zahájení procesu výběru dodavatele stavby 02-03/2020 – zahájení realizace stavby 05/2021 – dokončení realizace stavby		
Kritéria úspěšnosti:	<ul style="list-style-type: none"><li>– realizace rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček</li><li>– zvýšení návštěvnosti památníku</li></ul>		
Hlavní rizika:	<ul style="list-style-type: none"><li>– možnost odvolání účastníků či jiných průtahů při výběrových řízeních na dodavatele stavby</li><li>– navýšení investičních nákladů v rámci výběrového řízení</li><li>–</li></ul>		
Podmínky pro provoz:	<ul style="list-style-type: none"><li>– V současnosti probíhají jednání s Ministerstvem kultury ČR jako zřizovatele Památníku Lidice o budoucím provozování Památníku Zámeček</li></ul>		



# IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Organizace projektu					
Zadavatel projektu:	Jakub Rychtecký, náměstek primátora				
Sponzor projektu:	Martin Charvát, primátor				
Manažer projektu:	Vít Vojta, Odbor rozvoje a strategie				
Další členové řídicího výboru :	Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora Petr Kvaš, náměstek primátora				
<u>Projektový tým:</u>	1x zástupce Odboru rozvoje a strategie – zodpovědný za dotační management projektu 1x zástupce Odboru rozvoje a strategie - zodpovědný za výběrové řízení na dodavatele stavby 1x zástupce Odboru majetku a investic MmP – zodpovědný za realizaci projektu Kateřina Snopková KP, vnější vztahy – zodpovědná za organizaci pietních aktů v průběhu realizace stavby 1x zástupce Odboru ekonomického MmP 1x zástupce Odboru hlavního architekta 1x zástupce Odboru školství, kultury a sportu - zodpovědný za nastavení spolupráce se školami, případné nastavení variantního provozního modelu				
<u>Konzultanti projektu:</u>	zástupce Historického ústavu AV ČR (Vojtěch Kyncl, Blanka Jedličková) zástupce MO IV (Petr Heřmanský) zástupce Památníku Lidice (xxxxxxxxxxxxx) zástupce Foxconn zástupce Československé obce legionářské (xxxxxxxxxxxxx) zástupce NPÚ Pardubice (xxxxxxxxxxxxx) zástupce Spolku Zámeček Pardubice zástupce PK - oddělení památkové péče (xxxxxxxxxxxxx) zástupce Východočeského muzea v Pardubicích (xxxxxxxxxxxxx) zástupce společnosti Pardubicko – perníkové srdce Čech (xxxxxxxxxxxxx) zástupce Služeb města Pardubice				
Fáze plánování					
Rozsah dokumentace ve fázi plánování včetně zodpovědností:	Neobsahuje, bylo zhotoveno v předchozí fázi projektu v samostatné identifikační listině projektu				
Harmonogram fáze plánování:	neobsahuje				
Maximální náklady fáze plánování:	Již provedeno		Termín dokončení plánu:	Již provedeno	
Schválení dokumentu					
Manažer projektu:	Vít Vojta	Datum:		Podpis:	
Sponzor projektu:	Ing. Martin Charvát	Datum:		Podpis:	
Vedoucí ORS:	Miroslav Čada	Datum:		Podpis:	
Schválení rozhodovacím orgánem:	Rada města Pardubic	Datum schválení:		Podpis:	