

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

| Údaje o IPRM | | | | |
|--|--|------------|-------|------------|
| Prioritní osa: | 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí | | | |
| Oblast podpory: | 2.1. Rozvoj regionálních center | | | |
| Registrační číslo IPRM: | SV/001/S | | | |
| Název IPRM: | Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“ | | | |
| Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč: | (421 452 000,-- Kč) 399 204 301,-- Kč | | | |
| Datum zahájení realizace IPRM: | 27. 4. 2009 | | | |
| Datum ukončení realizace IPRM: | 30. 6. 2015 včetně doby udržitelnosti 30. 6. 2020 | | | |
| Roční zpráva o postupu realizace IPRM | | | | |
| Pořadové číslo zprávy: | 04 | | | |
| Monitorované období: | Začátek | 01/01/2012 | Konec | 31/12/2012 |
| Datum předložení zprávy: | XX/03/2013 | | | |

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Nositel IPRM | |
|--|---|
| IČ | 00274046 |
| Název: | Statutární město Pardubice |
| Adresa: | Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice |
| Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce) | MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka |
| Zhotovitel zprávy | |
| Jméno a příjmení, funkce: | Ing. Kateřina Sedláčková, oddělení strategického rozvoje města, kancelář primátora, manažer IPRM Ing. Michal Holý, zástupce administrátora, První regionální a rozvojová, a.s. |
| Telefonní číslo/mobil/Fax: | Ing. Sedláčková 466 859 456, Ing. Holý: 464 625 951 |
| E-mail: | Katerina.Sedlackova@mmp.cz michal.holy@pr.r.cz |

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

IPRM „PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“ je realizován v souladu se Smlouvou o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“ včetně jejich dodatků. V průběhu tohoto monitorovacího období byly uzavřeny tři dodatky ke Smlouvě o alokaci: dodatek č. 5 vypracovaný na základě oznámení o změně č. 8 projednané ŘV IPRM v lednu 2012, dodatek č. 6 vypracovaný na základě oznámení o změně č. 9 projednané ŘV IPRM v květnu 2012, a dodatek č. 7 vypracovaný na základě oznámení o změně č. 10 projednané ŘV IPRM v září 2012. Dodatky do smlouvy zapracovávají upravený finanční plán a harmonogram na základě postupu přípravy dílčích projektů, aktuální přehled dílčích projektů, převod finančních prostředků mezi opatřeními IPRM a úpravu závazného indikátoru 65 11 00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem.

IPRM je postupně naplňován prostřednictvím realizace dílčích projektů, které jsou podávány do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a také do tematických operačních programů.

V průběhu monitorovaného období se celkem 5 krát (ve dnech 11. 1. 2012, 20. 2. 2012, 9. 5. 2012, 15. 6. 2012 a 6. 9. 2012) sešel Řídicí výbor, kde na programu jednání byl vždy aktuální stav IPRM, dílčí projekty ROP a jejich změny, dílčí projekty TOP a jejich změny.

Operativně se uskutečňují schůzky manažera IPRM s pracovními týmy, které se podílí na přípravě dílčích projektů, na nichž jsou předávány informace o postupu realizace a řešeny otázky týkající se podmínek IPRM a ROP ve vztahu k dílčím projektům.

V roce 2012 byl do seznamu dílčích projektů zařazen projekt Rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia Pardubice předkladatele TJ Synthesia Pardubice, předložený v rámci 5. kola veřejné výzvy. Tento projekt, spolu s projektem Revitalizace parku na soutoku Labe a Chrudimky, jehož předkladatelem je Statutární město Pardubice, naplňuje integrovaný přístup k dotčenému území.

V hodnoceném období měly být zahájeny projekty zvyšující kvalitu městského prostředí, jejichž předkladatelem a realizátorem je Statutární město Pardubice. Vzhledem ke komplikacím s výběrovým řízením a posunům v průběhu územních a stavebních řízení budou tyto projekty zahájeny až v roce 2013. Projekty byly částečně, co se rozsahu týče, upraveny a jsou nově intenzivně připravovány k realizaci.

Z důvodu existence nealokovaných prostředků v IPRM a v návaznosti na převod finančních prostředků mezi opatřeními IPRM (z opatření 1.2 Zkvalitnění nabídky trávení volného času do opatření 1.1 Zvýšení kvality městského prostředí ve středu města) bylo vyhlášeno 6. kolo veřejné výzvy pro předkládání projektových záměrů na dílčí projekty v rámci 1. a 2. prioritní oblasti IPRM „Přitažlivé město“. 6. kolo veřejné výzvy bylo vyhlášeno na období od 1. 10. do 31. 12. 2012. Bylo předloženo celkem sedm projektových záměrů, z nichž Řídicí Výbor na začátku roku 2013 vybíral projekty vhodné k realizaci prostřednictvím IPRM. V listopadu 2012 oznámila Univerzita Pardubice odstoupení od realizace projektu Multifunkčního sportoviště.

V rámci IPRM jsou zařazeny a realizovány dílčí projekty, jejichž nositelem je Univerzita Pardubice, a které jsou financovány z tematických operačních programů. V průběhu roku 2012 nebyly do IPRM zařazeny žádné nové projekty financované z TOP. Z celkového počtu 72 projektů TOP, které jsou součástí IPRM, bylo dokončeno 5 projektů, 24 projektů je ve fázi realizace, 4 projekty byly přijaty, ale nezačala jejich realizace, 32 projektů nebylo přijato a 7 projektů nebylo podáno.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V monitorovaném období probíhala realizace jediného dílčího projektu zařazeného do IPRM, a to projektu Skautské centrum Vinice v Pardubicích, jehož nositelem je Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „POLARIS“ Pardubice. Projekt je v závěrečné fázi své realizace a jeho ukončení bylo posunuto na začátek roku 2013.

V průběhu hodnoceného období měla být zahájena realizace projektu Revitalizace Tyršových sadů, jehož předkladatelem a realizátorem je Statutární město Pardubice. Z objektivních skutečností nebyl projekt zahájen dle původního harmonogramu (nutnost nového výběrového řízení na dodavatele), došlo k jeho částečné úpravě a jeho realizace se posunula na rok 2013.

Další dílčí projekty, které hodlá do IPRM předložit Město Pardubice, jsou intenzivně připravovány k podání žádosti o dotaci tak, aby jejich realizace mohla být zahájena ve druhé polovině roku 2013. Veškeré změny jsou včas a operativně řešeny na úrovni řídicí struktury IPRM, rovněž konzultovány s řídicím orgánem a podstatné změny jsou dále řádně hlášeny prostřednictvím oznámení o změnách.

I přes zpoždění v přípravě dílčích projektů a některé dílčí problémy lze konstatovat, že IPRM směřuje ke svému naplnění.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

| | | | | |
|---|-----|------------|-----|------------|
| Předpokládané období realizace: | Od: | 01/01/2013 | do: | 31/12/2013 |
| Popis dalších aktivit IPRM: | | | | |
| V následujícím monitorovacím období bude dokončen projekt Skautského centra Vinice v Pardubicích. | | | | |
| V první polovině roku 2013 budou předloženy žádosti o dotaci na klíčové projekty Statutárního města Pardubice, které budou čerpat největší část finanční alokace na IPRM. Žádosti o dotace na ostatní projekty budou postupně předkládány tak, aby všechny dílčí projekty byly zahájeny do konce roku 2013. V návaznosti na časový harmonogram schválených dílčích projektů budou čerpány finanční prostředky k naplnění IPRM tak, aby byla pokryta všechna opatření a indikátory IPRM. | | | | |

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

V současné době není bezprostředně ohroženo plnění cílů IPRM. S ohledem na dosavadní vývoj realizace IPRM nicméně existuje vážné riziko zpoždění přípravy dílčích projektů, které by mohlo mít negativní dopad na časový harmonogram realizace IPRM. Toto riziko spočívá v procesech zajišťování potřebných povolení (územní a stavební řízení) a zadávání veřejných zakázek. Nositel IPRM si toto riziko vážně uvědomuje a činí kroky k jeho

minimalizaci.

Nejsou známy žádné další problémy, které by ohrožovaly realizaci IPRM nebo plnění jeho cílů.

Popis opatření na odstranění těchto problémů:

K minimalizaci výše uvedených rizik město přijalo opatření, které spočívá ve sledování podrobného harmonogramu přípravy dílčích projektů a úzké koordinaci projektové přípravy s manažerem IPRM na úrovni oddělení strategického rozvoje města a kanceláře primátora. Pro případ nemožnosti realizovat vybrané projekty jsou připravovány alternativní varianty, které připouští realizaci i dalších projektů, jejichž nositelem by nebylo Statutární město Pardubice. V této souvislosti probíhají jednání manažera IPRM se zástupci dílčích projektů, kde je příprava projektů konzultována.

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

| Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: | Ano/Ne | ANO |
|---|--------|-----|
| Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: | | |
| S ohledem na personální změny Magistrátu města Pardubice došlo ke změně osoby manažera IPRM „Přitažlivé město“. Pan Ing. Aleš Berka byl nahrazen Ing. Kateřinou Sedláčkovou. Tato změna byla projednána a schválena ŘV IPRM dne 15. 6. 2012 a následně schválena ZmP. | | |
| Stav řešení nepodstatné změny: | | |
| Manažerem IPRM „Přitažlivé město“ je Ing. Kateřina Sedláčková | | |

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

| Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: | Ano/Ne | ANO |
|---|--------|-----|
| Popis podstatné změny v monitorovaném období: | | |
| Změna č. 8 <ul style="list-style-type: none">- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“- změna v seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM Změna č. 9 <ul style="list-style-type: none">- změna hodnot jednoho z indikátorů pro měření cílů opatření 1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času a souvisejícího nadřazeného indikátoru za IPRM jako celek Změna č. 10 <ul style="list-style-type: none">- převod finančních prostředků mezi opatřeními IPRM - z opatření 1.2 Zkvalitnění nabídky trávení volného času do opatření 1.1 Zvýšení kvality městského prostředí ve středu města- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“- aktualizace Dokumentu IPRM „Přitažlivé město“ na základě oznámení o změnách IPRM | | |

| | |
|--|---|
| - změna v seznamu dílčích projektů IPRM | |
| Stav řešení podstatné změny: | |
| Změna č. 8 – schválena. Na základě změny byl uzavřen dodatek č. 5 Smlouvy o alokaci. | |
| Změna č. 9 – schválena. Na základě změny byl uzavřen dodatek č. 6 Smlouvy o alokaci. | |
| Změna č. 10 – schválena. Na základě změny byl uzavřen dodatek č. 7 Smlouvy o alokaci | |
| Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne) | ANO |
| Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: | 28. 5. 2012 (dodatek č. 5) 27. 9. 2012 (dodatek č. 6) 14. 12. 2012 (dodatek č.7) |
| Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne) | |
| Datum podpisu změnového dodatku ŘO: | 4. 6. 2012 (dodatek č. 5) 4. 10. 2012 (dodatek č. 6) 21. 12. 2012 (dodatek č. 7) |

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

| Indikátor projektu | Měrná Jednotka | Plánované množství dle Smlouvy | Skutečnost za monitorované období | Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období | Předpoklad na další monitorovací období | Poznámka |
|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------|
| Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem | počet | 8 | 0 | 4 | | |
| Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem | ha | 16,05 | 0 | 1,63 | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|--------|---|------|--|--|
| Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem | m ² | 5 600 | 0 | 372 | | |
| Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči | m ² | 1 690 | 0 | 1671 | | |
| Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektu na udržitelný rozvoj měst | počet | 5 | 0 | 3 | | |
| Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně | m ² | 69 200 | 0 | 0 | | |
| Počet opravených kulturně-historických a technických památek | počet | 1 | 0 | 0 | | |
| Počet zapojených partnerů | počet | 2 | 0 | 0 | | |
| Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst | počet | 4 | 0 | 2 | | |

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Ve sledovaném období nebyl dokončen žádný projekt. Hodnoty monitorovacích indikátorů, zanesených v přehledu, byly naplněny dílčími projekty dokončenými v roce 2010 a 2011. Monitorovací indikátory budou naplňovány dle realizace jednotlivých dílčích projektů v průběhu let 2013 a 2014.

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

Monitorovací zprávy dílčích projektů.

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Všechny předložené projekty respektují principy rovného přístupu ke všem cílovým skupinám bez rozdílu věku, pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, náboženského vyznání, rasy, vzdělání, sociálního postavení, zdravotního postižení, apod.

Udržitelný rozvoj:

Všechny předložené projekty dbají o komplexní rozvoj, respektují ochranu životního prostředí a zajišťují udržitelnost všech činností pro generaci budoucích uživatelů.

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

V monitorovacím období byli partneři zapojeni do IPRM zejména svou účastí v řídicí struktuře IPRM a dílčích aktivitách, a to konkrétně formou:

- účasti v Řídicím výboru IPRM, zde jsou zapojenými partnery:

Pardubický kraj, zastoupený Ing. Romanem Línkem – vícehejtmanem Pardubického kraje a místopředsedou RR SV

Koalice nevládek Pardubicka, o.s. zastoupená Mgr. Miluší Horskou

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., zastoupený Ing. arch. Ivou Svobodovou

- předkládání projektových námětů a záměrů veřejností

- zapojení do výběru dílčích projektů

- informování partnerů a veřejnosti pomocí webových stránek a tiskových zpráv o aktuálním stavu dílčích projektů a celkovém IPRM

- realizace dílčích projektů ostatními nositeli (mimo města Pardubic)

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

| | | |
|--|--|--------------|
| Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období: | | 6 892 398,0 |
| V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: | | |
| V roce 2012 byl v rámci IPRM realizován jediný dílčí projekt financovaný z ROP. Tento projekt bude oproti předpokladům ukončen až začátkem roku 2013, což je i důvodem pro nižší čerpání finančních prostředků v monitorovaném období. | | |
| Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období: | | 23 655 477,0 |
| Rozdíl v souhrnné výši podaných a proplacených žádostí o platbu vyplývá ze skutečnosti, že na začátku tohoto monitorovaného období byly proplaceny některé žádosti o platbu předložené na konci roku 2011. | | |

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 xx prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

| | |
|---|-----------------------------------|
| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:* | MUDr. Štěpánka Fraňková |
| Funkce v organizaci: | primátorka města |
| Místo a datum: | Pardubice, dne XX. 3. 2013 |
| Podpis a razítko | |
| Poznámky | |
| | |

****) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.***

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

| Příloha č. | Název přílohy: | Přiložen o: (Ano/Ne) |
|------------|---|----------------------------|
| 1 | Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (<i>viz poznámka výše</i>) | Ne |
| 2 | Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (<i>protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.</i>) | Ne |
| 3 | Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (<i>pouze pokud došlo ke změně</i>) | Ne |